

Отчёт

по результатам проверки Муниципального казенного учреждения Администрация городского округа Стрежевой по вопросу целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на строительство тротуара в п. Дорожников за 2013 год

Основание для проверки:

Решение председателя Ревизионной комиссии о проведении проверки № 8 от 16.06.2014

Объект проверки:

Муниципальное казенное учреждение Администрация городского округа Стрежевой

Проверяемый период: 2013 год

Сроки проведения проверки: с 23 июня по 18 июля 2014 года

Краткая информация о проверяемом объекте:

В проверяемом периоде Администрация городского округа Стрежевой осуществляла свою деятельность на основании Устава городского округа Стрежевой, принятого Решением городской Думы городского округа Стрежевой от 11.05.2005 № 327 (с изменениями).

Должностные лица Муниципального казенного учреждения Администрация городского округа Стрежевой в проверяемом периоде:

руководитель: Мэр городского округа В.М. Харахорин.

главный бухгалтер: Г.А. Райспих (бухгалтерский учет ведется на основании договора поручения Финансовым управлением городского округа Стрежевой).

В ходе проверки установлено следующее:

На строительство тротуара в п. Дорожников, согласно отчета об использовании средств, предусмотренной Адресной инвестиционной программой городского округа Стрежевой за 2013 год было предусмотрено 1408,5 тыс. руб., исполнение составило 1366,7 тыс. руб.

Администрацией городского округа Стрежевой на выполнение работ по строительству тротуара в п. Дорожников был размещен заказ путем проведения аукциона в электронной форме.

На участие в аукционе подана 1 заявка. По результатам проведенного аукциона заключен Муниципальный контракт № 2013.73238 от 28.05.2013 г. с ООО «Росстрой - сервис» на сумму 1266,0 тыс. руб. Предметом контракта является, устройство тротуара в п. Дорожников от ул. Энтузиастов до ул. Транспортной.

Администрацией городского округа Стрежевой путем проведения аукциона в электронной форме заключен еще один контракт на сумму 100,7 тыс. руб. Предметом контракта является строительство тротуара в п. Дорожников от ул. Энтузиастов до остановки.

Техническими заданиями, которые являются неотъемлемой частью двух контрактов, предусмотрено применение при устройстве тротуара железобетонных дорожных плит размером 6х2х0,14, бывших в употреблении. Работы выполняются силами и средствами подрядчика, материалы предоставляет подрядчик, стоимость материалов включена в общую объявленную стоимость работ.

В ходе проверки произведено обследование фактически выполненных (не скрытых) работ. Расхождений по объемам выполнения работ не установлено. При фактическом обследовании также установлено: отколотые местами дорожные плиты заделаны цементным раствором.

В локально – сметных расчетах на выполнение работ по строительству тротуара в п. Дорожников стоимость дорожной плиты размером 6х2х0,14 предусмотрена в сумме 11500,0 руб. с учетом НДС и непредвиденных затрат 2 %.

В обоснование цены дорожной плиты Ревизионной комиссии представлена счет – фактура №77 от 30.11.2012г. Стоимость плиты размером 6*2*0,14 приобретенной ООО «Росстрой – Сервис» составляет 11900,0 рублей с учетом НДС.

Стоимость новой железобетонной дорожной плиты размером 6х2х0,14 согласно прайс – листа ОАО «Завод строительных материалов» г. Нижневартовска составляет 25242,62 руб. с учетом НДС. Кроме того, транспортные расходы по доставке железобетонных плит до города Стрежевого в стоимости плиты не учтены.

На основании изложенного, нецелевого использования бюджетных средств, выделенных на строительство тротуара в п. Дорожников, не установлено.

Выводы по результатам проверки:

1. На строительство тротуара в п. Дорожников заключено 2 муниципальных контракта на общую сумму 1366,7 тыс. руб.
2. Техническими заданиями двух контрактов, предусмотрено при устройстве тротуара применение железобетонных дорожных плит размером 6х2х0,14 бывших в употреблении.
3. В локально – сметных расчетах стоимость дорожной плиты размером 6х2х0,14 предусмотрена в сумме 11500,0 руб. с учетом НДС и непредвиденных затрат 2 %.
4. Стоимость новой железобетонной дорожной плиты размером 6х2х0,14, согласно прайс – листа ОАО «Завод строительных материалов» г. Нижневартовска составляет 25242,62 руб. с учетом НДС. Транспортные расходы по доставке железобетонных плит до города Стрежевого в стоимости плиты не учтены.
5. При фактическом обследовании объемов (не скрытых) работ, расхождений не установлено.
6. Нецелевого использования бюджетных средств, выделенных на строительство тротуара в п. Дорожников не установлено.

Дополнительные сведения:

Акт проверки подписан должностными лицами МКУ Администрация городского округа без возражений.

Информация о результатах проверки направлена в прокуратуру г. Стрежевого.

и.о. Председателя
Ревизионной комиссии

И.С. Галиева