

ОТЧЕТ

о выполнении плана благоустройства территорий городского округа Стрежевой на 18.09.2013

№ п/п	Наименование мероприятия	План расходов на 2013г. (тыс.руб.)	Выполнение (тыс.руб)	Исполнение
1	2	5		
1. АСФАЛЬТИРОВАНИЕ ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ (средства областного бюджета):				
1.1.	Асфальтирование проезда жилого дома №66 в ЗГГ (с учетом подъезда к д/с Олененок)	638,00	599,12	выполнено
1.2.	Асфальтирование проезда жилого дома №69 по ул.Кедровой	644,00	615,24	выполнено
1.3.	Асфальтирование проезда от жилого дома №115 до жилого дома №101 в 1 мкр.;	1735,00	1716,36	выполнено
1.4.	Асфальтирование проезда от жилого дома №102 до жилого дома №103 в 1 мкр.	590,00	584,00	выполнено
1.5.	Асфальтирование проезда жилого дома №401 в 4 мкр.	1485,00	1483,78	выполнено
1.6.	Асфальтирование проезда жилого дома №402а в 4 мкр.	998,00	934,36	выполнено
1.7.	Устройство проезда из щебня д.175		261,14	выполнено
ИТОГО:		6090,00	6194,00	
1/1. БЛАГОУСТРОИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ за счет премии по итогам областного ежегодного конкурса: 7350,00				
1/1.1.	Устройство асфальтобетонного покрытия по ул.Коммунальной		5015,46	выполнено
1/1.2.	Асфальтирование придомового проезда у жилого дома №24 в ЗГГ		605,54	выполнено
1/1.3.	Премирование по итогам конкурса по благоустройству		730,59	выполнено
1/1.4.	изготовление, поставка и монтаж игрового оборудования		143,60	исполняется

1/1.5	Строительство тротуара у жилого дома №410 в 4 мкр.		662,79	выполнено
1/1.6.	Ремонт тротуара у спуска к переходу пр.Нефтяников-ул.Строителей		24,65	выполнено
1/1.7	Ремонт тротуара в районе д.303 в 3 мкр.		45,23	выполнено
1/1.8.	Устройство тротуара и расширение проезда к МБДОУ д/с №8 «Золотая рыбка»		88,62	выполнено
1/1.9.	Устройство ограждения участка тротуара в п.Дорожников		33,52	29.09.2013
	ИТОГО		7350,00	
2. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ГОРОДСКИХ ДОРОГ (Субсидия областного бюджета 944,00 тыс.руб.):				
2.1.	Устранение колеиности дорог по ул.Буровиков, ул.Коммунальная	928,00	928,00	выполнено
ИТОГО:		928,00	928,00	<u>16,00</u>
3. БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЩЕГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ:				
3.1.	Устройство ограждения по ул.Ермакова (в районе Славянского рынка)	56,39	0,00	не выполнено, средства в р.5
3.2.	Устройство пешеходного перехода в районе пересечения улицы Ермакова с Северо-Восточным проездом у жилых домов №436, 426 (с устройством 4-х дорожных знаков)	293,00	107,29	выполнено, остатки в р.5
3.3.	перехода в районе пересечения проспекта Нефтяников с Северо-Восточным проездом у здания Сбербанка России (установка дорожных знаков)	35,00	35,00	выполнено
3.4.	Строительство тротуара у жилого дома №410 в 4 мкр.	819,30		работы выполнены за счет средств премии по благоустройству, сняли по решению думы 49,92; перевели в р.5 769,377

3.5.	Строительство тротуара в п.Дорожников	1 526,07	1366,69	выполнено
3.6.	Ремонт спусков к пешеходным переходам на перекрестке ул.Строителей - пр.Нефтяников	579,32	216,07	выполнено
3.7.	Устройство тротуара на спуске от пешеходного перехода перекрестка ул.Ермакова -ул.Мержи и по ул.Буровиков в районе жилого дома №517	252,13	140,00	выполнено
3.8.	Устройство пешеходного перехода через ул.Буровиков в районе маг."Десантник"	272,10	134,01	выполнено
3.9.	Устройство светофорного объекта на перекрестке ул.Молодежная - Северо-восточный проезд	569,00	494,76	выполнено
3.10.	Установка МАФ на детской площадке дворовой территории домов №235,236,237 во 2 мкр.	100,00		работы выполнены за счет средств премии по благоустройству, перевели в р.5
3.11.	Устройство пешеходного перехода на перекрестке ул.Молодежная - Северо-Восточный проезд (с установкой 4-х дорожных знаков)	115,40	33,44	выполнено
3.12.	Устройство дорог и стоянок у новых жилых домов		2371,36	выделено дополнительно
3.12.1.	Устройство проезда из щебня 1 мкр. д.107		249,52	выполнено
3.12.2.	Устройство авторогии автостоянки из щебня ул.Буровиков д.8		602,12	выполнено
3.12.3.	Устройство авторогии автостоянки из щебня пл.Буровиков, д.1		1465,13	выполнено
3.13.	Устройство проезда из щебня д.175		54,99	выполнено
ИТОГО:		4 617,71	4 898,62	
4. ТЕКУЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:				

4.1.	Мероприятия по профилактике пожарной безопасности на территории городского округа	75,00	75,00	выполнено
4.1.1.	Конкурс "Телефон спасения 01"	15,00	15,00	выполнено
4.1.2.	Проведение соревнований ДПД	50,00	50,00	выполнено
4.1.3	Изготовление памяток по пожарной безопасности	10,00	10,00	выполнено
4.2.	Обеспечение экологической безопасности населения на территории городского округа	5 825,00	4 092,34	
4.2.1	Озеленение территории городского округа Стрежевой (посадка деревьев, кустарников)	1 000,00	927,30	выполнено
4.2.2	Ремонт скотомогильника	300,00	331,75	выполнено
4.2.3	Содержание скотомогильника	180,00	208,37	до 31.12.2013
4.2.4	Мониторинг атмосферного воздуха на территории скотомогильника	100,00	100,00	25.12.2013
4.2.5	Устройство контейнерных площадок	450,00	116,67	часть выполнено, готовится аукцион на остаток
4.2.6	Ремонт контейнеров и урн для сбора твердых бытовых отходов	150,00		готовится аукцион
4.2.7	Ремонт контейнерных площадок	150,00	135,23	выполнено
4.2.8	Утилизация отходов от СОР	500,00	402,91	с 15.05.2013-15.10.2013
4.2.9	Вывоз и утилизация ТБО с территорий ГСК	1 310,00	1 309,60	исполняется
4.2.10	Благоустройство места отдыха "Окуневое озеро"	515,00	186,32	выполнено

4.2.11	Содержание зеленых насаждений на территории городского округа Стрежевой (санитарная вырубка, обрезка и формирование кроны, вырубка аварийных деревьев)	480,00	263,07	выполнено
4.2.12	Подготовка и проведение мероприятий, посвященных всемирному Дню охраны окружающей среды – 5 июня.	10,00		не выполнено
4.2.13	Проведение городского конкурса социальной экологической рекламы	100,00	11,86	выполнено
4.2.14	Прием, захоронение, обезвреживание ртутьсодержащих ламп и медицинских градусников от населения	480,00		выполняется
4.2.15	Мониторинг окружающей среды на полигоне ТБО	100,00	99,25	выполнено
4.3.	Прочие мероприятия по благоустройству	8 041,40	6 073,96	
4.3.1	Отлов бродячих собак	641,30	619,00	выполняется
4.3.2	Проведение конкурса среди ТСЖ и УК (софинансирование благоустроительных работ на придомовых территориях)	3 000,00	2 999,69	выполняется
4.3.3	Санитарная очистка города - летний вывоз мусора (парк, аллеи, площади) и прочие транспортные услуги при благоустройстве в т.ч.	1 700,00	1 308,03	выполняется
4.3.4	Покупка контейнеров ТБО	100,00	98,00	выполнено
4.3.5	Оплата услуг по эвакуации тел умерших	60,00		не выполнено
4.3.6	Устройство снежного городка, установка елки, гирлянд	1 200,00	198,63	выполнено частично, остатки в декабре 2013

4.3.7	Содержание и ремонт линии освещения лыжной трассы	330,00	153,03	выполнено частично, остатки в ноябре-декабре 2013
4.3.8	Содержание общественного туалета на пл.Победы и в Парковой зоне	250,00	194,23	выполняется
4.3.9	Содержание и эксплуатация инженерной защиты от затопления водами протоки Пасол в мкр.Новый	200,00	89,69	31.12.2013
4.3.10	Содержание МАФ детских площадок	360,10	360,05	01.01.2013-31.12.2013
4.3.11	Обустройство подходов к дебаркадеру	200,00	53,62	выполнено
ИТОГО:		13 941,40	10 241,30	
5. РЕЗЕРВНЫЕ СРЕДСТВА		712,89	3 424,84	
5.1.	Окраска бордюров пл.Победы, ДИ "Современник"		38,37	выполнено
5.2.	Монтаж, демонтаж новогоднего баннера		8,94	выполнено
5.3.	Формирование пакеда документов на конкурс		17,00	выполнено
5.4.	Монтаж наружного освещения 13 мкр. д.26		85,03	выполнено
5.5	Замена узлов учета эл.энергии линий наружного освещения в трансформаторных подстанциях		40,04	выполнено
5.6.	Снос общественного туалета, разборка фундамента		10,00	выполнено
5.7	Транспортные услуги		61,60	выполнено
5.8.	Программирование трехфазного счетчика		19,66	выполнено
5.9.	Транспортные услуги ГАЗ 3307 ВС-18.01-ЭИ		43,09	выполнено

5.10.	приобретение, рассада, ОС и ТМЦ (строительные, масла, ремонт бензопил, лакокрасочные и т.д.)		208,22	выполнено
5.11.	Проверка достоверности ПСД водовод ул.Комсомольская,3		3,45	выполнено
5.12.	изготовление и установка скамья с урной 10 шт.		180,00	выполнено
5.13.	Изготовление и монтаж доски объявлений "Мамин сквер"		27,32	выполнено
5.14.	Ремонт спусков к пешеходным переходам на перекрестке пр.Нефтяников-ул.Строителей (доп.работы)		46,84	выполнено
5.15.	Ремонт памятников		79,02	выполнено
5.16.	Наращивание горловин канализационных колодцев д.402а		46,95	выполнено
5.17.	перенос опоры и установка узла учета для электропитания светофорного объекта Молодежная -Северо-Восточный проезд		77,60	выполнено
5.18.	Ремонт дороги кладбище (2 км.)		248,97	выполнено
5.19.	Установка дорожных знаков ул.Мира, ул.Ермакова, ул.Строителей		74,16	выполнено
5.20.	Демонтаж двух социальных баннеров на зданиях многоквартирных домов		13,62	выполнено
5.21.	Установка дорожных знаков на переходе ул.Буровиков д.516		29,85	выполнено
5.22.	Устройство водоотводного канала мкр.Новый д.с. Колобок		70,27	выполнено

5.23.	Устройство металлического ограждения д.306		55,61	выполнено
5.24.	Отсыпка щебнем кармана для остановки общественного транспорта в районе ПУ-15		41,79	выполнено
5.25.	Демонтаж молниеотвода на кладбище №3		11,93	выполнено
5.26.	Изготовление и монтаж металлического ограждения на кладбище №2		160,00	выполнено
5.27.	Хранение урн, вазонов, ограждений		4,00	выполняется
5.28.	Хранение секций подхода к дебаркадеру		0,61	выполнено
5.29.	Устройство участка тротуара от ул.Буровиков в сторону гостиницы "Магнолия"		36,70	выполняется
5.30.	Устройство ограждения участка тротуара в п.Дорожников		8,47	выполняется
5.31.	Ремонт МАФ детских городков и отсыпка песком детских площадок, Коммунальная, 73		56,40	выполнено
5.32.	Ремонт линии наружного освещения со светильниками от ж.д.№3 по пер.Торговый до ж.д. №9б по ул.Ермакова		46,83	выполнено
5.33.	Устройство пешеходной дорожки 3 мкр. д.303 и д.305		74,84	выполнено
5.34.	Устройство сходней к дебаркадеру		52,43	выполнено
5.35.	Устройство ливневой канализации в районе ул.Кедровая, д.65		181,05	объявлен аукцион

5.36.	Перенос МАФ детских площадок в 9 мкр.		92,64	объявлен аукцион
5.37.	Ремонт покрытия плит у борцовского зала		25,49	выполнено
5.38.	транспортные услуги микроавтобуса		2,35	выполнено
5.39.	Ремонт тротуара у катка "Витязь"		12,02	выполнено
5.40.	Расчистка водоотводных канав и устройство колодца в мкр.Новый		366,44	выполнено
ИТОГО:			2 692,90	<u>731,94</u>

Примечание:

**Объем финансирования план благоустройство на начало года - 26290,00 тыс. руб.,
на 18.09.2013 - 36759,917 тыс.руб.**

Заместитель Мэра городского округа,
начальник УГХиБП

Ф.С. Гилимьянов

исп. Тоцкая Е.Н.

|

|

|

|

|

|

